

ITEM	ATIVIDADE	Meses																	TOTAL	
		abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19		set/19
1	Rede Local de DGN no município de Lages																			
	1.1 Elaboração Projeto Executivo Complementar																			
	1.2 Obra de Construção e Montagem da RDGN																			
	1.3 Limpeza de Área/Documentação Final/Desmobilização																			
2	Extensão de rede (km)							0,30	1,20	0,90	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	
3	Investimentos (R\$)					48.898	204.366	224.798	461.595	196.692	555.439	555.439	555.439	555.439	555.439	555.439	555.439	555.439	604.476	6.135.443

Observações: 1) A extensão informada anteriormente de 12,5 km corresponde apenas ao trecho em aço carbono, não sendo considerado o trecho compartilhado em polietileno (PEAD). Com a finalização do projeto executivo a extensão da rede na fase 1 passa a ser de 16,65 km.

2) O valor atual estimado de investimento, utilizando os preços reais da empresa vencedora da licitação passa a ser de R\$ 6.135,44 milhões.